



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em vias do Município

LOCAL: Rua Doutor Benigno Ribeiro

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
		10.449,47	10.449,47	10.449,47	10.449,47									41.797,88
2.0	MURO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
		1.041,90	1.041,90	1.041,90	1.041,90									4.167,59
3.0	DRENAGEM	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
		36.311,94	36.311,94	36.311,94	36.311,94									145.247,76
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DOUTOR BENIGNO RIBEIRO					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
						26.168,81	26.168,81	26.168,81	26.168,81	26.168,81	26.168,81	17.445,87		174.458,73
5.0	CALÇADA EM INTERTRAVADO										20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
											18.051,14	27.076,71	45.127,85	90.255,70
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRAVESSA DOUTOR BENIGNO RIBEIRO					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
						2.260,09	2.260,09	2.260,09	2.260,09	2.260,09	1.506,73	1.506,73	753,36	15.067,27
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E LOGRADOURO												100,00%	100,00%
													3.337,32	3.337,32
<b>T O T A L</b>		<b>47.803,31</b>	<b>47.803,31</b>	<b>47.803,31</b>	<b>47.803,31</b>	<b>28.428,90</b>	<b>28.428,90</b>	<b>28.428,90</b>	<b>28.428,90</b>	<b>28.428,90</b>	<b>45.726,68</b>	<b>46.029,31</b>	<b>49.218,53</b>	<b>474.332,25</b>

Campos do Jordão, 25 março, 2020

MARCOS ROGÉRIO CIMADON  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 5061376180  
 ART Nº 280272230190289134