



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO  
Estado de São Paulo

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: Pavimentação em vias do Município

LOCAL: Rua Doutor Benigno Ribeiro

| ITEM         | SERVIÇOS                            | MÊS 1            | MÊS 2            | MÊS 3            | MÊS 4            | MÊS 5            | MÊS 6            | TOTAL             |
|--------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|              |                                     | 30               | 60               | 90               | 120              | 150              | 180              |                   |
| 1.0          | SERVIÇOS PRELIMINARES               | 100,00%          |                  |                  |                  |                  |                  | 100,00%           |
|              |                                     | 2.860,80         |                  |                  |                  |                  |                  | 2.860,80          |
| 2.0          | DRENAGEM                            | 40,23%           | 25,92%           | 33,85%           |                  |                  |                  | 100,00%           |
|              |                                     | 50.871,37        | 32.776,18        | 42.803,78        |                  |                  |                  | 126.451,33        |
| 3.0          | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA              |                  |                  |                  | 39,93%           | 60,07%           |                  | 100,00%           |
|              |                                     |                  |                  |                  | 30.574,95        | 45.996,42        |                  | 76.571,37         |
| 4.0          | CALÇADA EM INTERTRAVADO             |                  |                  |                  |                  |                  | 100,00%          | 100,00%           |
|              |                                     |                  |                  |                  |                  |                  | 26.801,57        | 26.801,57         |
| 5.0          | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E LOGRADOURO |                  |                  |                  |                  |                  | 100,00%          | 100,00%           |
|              |                                     |                  |                  |                  |                  |                  | 1.758,64         | 1.758,64          |
| <b>TOTAL</b> |                                     | <b>53.732,17</b> | <b>32.776,18</b> | <b>42.803,78</b> | <b>30.574,95</b> | <b>45.996,42</b> | <b>28.560,21</b> | <b>234.443,71</b> |

Campos do Jordão, 25 de março de 2020.

MARCOS ROGÉRIO CIMADON

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 5061376180

ART Nº 280272230190289134