



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em vias do Município

LOCAL: Rua Doutor Benigno Ribeiro

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
		10.108,95	10.108,95	10.108,95	10.108,95									40.435,79
2.0	MURO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
		1.015,17	1.015,17	1.015,17	1.015,17									4.060,68
3.0	DRENAGEM	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
		35.557,69	35.557,69	35.557,69	35.557,69									142.230,75
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA DOUTOR BENIGNO RIBEIRO					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100,00%
						24.734,55	24.734,55	24.734,55	24.734,55	24.734,55	24.734,55	16.489,70		164.896,99
5.0	CALÇADA EM INTERTRAVADO										20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
											17.468,12	26.202,18	43.670,31	87.340,61
6.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TRAVESSA DOUTOR BENIGNO RIBEIRO					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	100,00%
						2.197,39	2.197,39	2.197,39	2.197,39	2.197,39	1.464,93	1.464,93	732,46	14.649,26
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E LOGRADOURO												100,00%	100,00%
													5.011,19	5.011,19
TOTAL		46.681,81	46.681,81	46.681,81	46.681,81	26.931,94	26.931,94	26.931,94	26.931,94	26.931,94	43.667,60	44.156,81	49.413,96	458.625,27

Campos do Jordão, 22 abril, 2019

MARCOS ROGÉRIO CIMADON
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5061376180
ART Nº 280272230190289134