



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO EM TRECHO DA AVENIDA FREI ORESTES GIRARDI, RUA JOSÉ DE OLIVEIRA DAMAS, AVENIDA DR. EMILIO RIBAS E RUA ENGº DIOGO DE CARVALHO.

LOCAL: AVENIDA FREI ORESTES GIRARDI, RUA JOSÉ DE OLIVEIRA DAMAS, AVENIDA DR. EMILIO RIBAS E RUA ENGº DIOGO DE CARVALHO.

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
		2.999,16						2.999,16
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (AVENIDA DR. EMILIO RIBAS)							
2.1	REFORÇO DE BASE	40,00%	30,00%	30,00%				100,00%
		264.780,20	198.585,15	198.585,15				661.950,51
2.2	RECAPE				30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
					219.406,68	365.677,80	146.271,12	731.355,60
2.3	SINALIZAÇÃO						100,00%	100,00%
							41.089,52	41.089,52
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (RUA ENGº DIOGO JOSÉ DE CARVALHO)							
3.1	REFORÇO DE BASE		50,00%	50,00%				100,00%
			15.942,34	15.942,34				31.884,68
3.2	RECAPE				30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
					37.100,36	61.833,94	24.733,58	123.667,88
3.3	SINALIZAÇÃO						100,00%	100,00%
							7.076,79	7.076,79
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (AVENIDA FREI ORESTES GIRARDI / RUA JOSÉ DE OLIVEIRA DAMAS)							
4.1	REFORÇO DE BASE	40,00%	30,00%	30,00%				100,00%
		284.112,83	213.084,62	213.084,62				710.282,08
4.2	RECAPE				30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
					230.209,61	383.682,68	153.473,07	767.365,36
4.3	SINALIZAÇÃO						100,00%	100,00%
							35.535,82	35.535,82
RECURSOS ESTADUAIS		508.388,02	393.904,60	393.904,60	448.350,09	747.250,14	376.004,17	2.867.801,63
RECURSOS PRÓPRIOS		43.504,18	33.707,51	33.707,51	38.366,57	63.944,28	32.175,72	245.405,77
TOTAL		551.892,20	427.612,12	427.612,12	486.716,65	811.194,42	408.179,90	3.113.207,40

DATA DA ELABORAÇÃO: 22/11/2019

MARCOS ROGÉRIO CIMADON
ENGENHEIRO CIVIL
ART Nº 28027230200185484