



PREFEITURA DE
CAMPOS
DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONTENÇÃO DO RIO SAPUCAÍ

LOCAL: AV. JOSÉ DE OLIVEIRA DAMAS - CAMPOS DO JORDÃO - SP

ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
		30	60	90	120	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%				100,00%
		82.806,56	-	-	-	82.806,56
2.0	CONTENÇÃO - TIPO GABIÃO 1	50,00%	50,00%			100,00%
		321.931,15	321.931,15	-	-	643.862,30
3.0	CONTENÇÃO - TIPO GABIÃO 2		50,00%	50,00%		100,00%
		-	45.023,50	45.023,50	-	90.046,99
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				100,00%	100,00%
		-	-	-	79.891,42	79.891,42
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL				100,00%	100,00%
		-	-	-	1.418,00	1.418,00
6.0	LIMPEZA				100,00%	100,00%
		-	-	-	7.670,00	7.670,00
PORCENTAGEM APLICADA NO MÊS		45,04%	41,28%	5,05%	8,63%	100,00%
RECURSOS ESTADUAIS (95)%						
RECURSOS PRÓPRIOS (05)%						
TOTAL		404.737,71	366.954,65	45.023,50	88.979,42	R\$ 905.695,27

DATA DA ELABORAÇÃO:

25/04/2024

Responsável Técnico

Nome: RAFAEL DA SILVA MELO

CAU: CAU:A185079-2

RRT nº