



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

OBJETO: "EXECUÇÃO DE MURO CONTENÇÃO,

LOCAL: RUA GERALDO FELIX PEREIRA, BRITADOR, CAMPOS DO JORDÃO/SP

(Acompanha Planilha Orçamentária)

BDI 25%

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		VALOR
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
1.1	Placa de identificação para obra	2.743,41	100,0%	2.743,41		-	3.429,26
1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	125,09	100,0%	125,09			156,36
1.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	398,81	100,0%	398,81		-	498,51
1.4	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte	538,34	100,0%	538,34			672,93
2.1	Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm	2.672,00		-	100,0%	2.672,00	3.340,00
2.2	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	14.128,72		-	100,0%	14.128,72	17.660,90
2.3	Meio tubo de concreto, DN= 300mm	686,10	100,0%	686,10		-	857,63
3.1	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	5.396,13	100,0%	5.396,13		-	6.745,16
3.2	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	1.997,10	100,0%	1.997,10		-	2.496,38
3.3	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C	3.183,60	100,0%	3.183,60		-	3.979,50
3.4	Chapisco	577,30		-	100,0%	577,30	721,63
3.5	Emboço comum	1.860,03		-	100,0%	1.860,03	2.325,04
3.6	Reboco	1.068,13		-	100,0%	1.068,13	1.335,16
4.1	Limpeza final da obra	1.080,95		-	100,0%	1.080,95	1.351,19
TOTAL GERAL		36.455,71		15.068,58		21.387,13	45.569,64

JEFERSON JOSE DA SILVA

Eng. Responsável

CREA: 5071568523