



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM RUA DO MUNICÍPIO (RUA JOSÉ SOARES CARUZO - VILA NOVA SUIÇA)
LOCAL: RUA JOSÉ SOARES CARUZO - VILA NOVA SUIÇA
BASE: SINAPI 2025 - CDHU CD 199 - SIURB INFR. CD JAN/2025

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.335,93						100,00% 12.335,93
2.0	DEMOLIÇÃO	50,00% 5.202,41	50,00% 5.202,41					100,00% 10.404,82
3.0	DRENAGEM	25,00% 77.379,91	25,00% 77.379,91	25,00% 77.379,91	25,00% 77.379,91			100,00% 309.519,66
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				50,00% 313.070,18	50,00% 313.070,18		100,00% 626.140,35
5.0	PASSEIO					50,00% 35.035,95	50,00% 35.035,95	100,00% 70.071,90
6.0	SINALIZAÇÃO						100,00% 15.706,87	100,00% 15.706,87
RECURSO FEDERAL		R\$ 94.918,25	R\$ 82.582,32	R\$ 77.379,91	R\$ 390.450,09	R\$ 306.025,87	R\$ 8.662,55	R\$ 960.019,00
RECURSO PRÓPRIO						R\$ 42.080,26	R\$ 42.080,27	R\$ 84.160,53
TOTAL		R\$ 94.918,25	R\$ 82.582,32	R\$ 77.379,91	R\$ 390.450,09	R\$ 348.106,13	R\$ 50.742,82	R\$ 1.044.179,53

Documento assinado digitalmente



AMANDA FARIA
Data: 11/12/2025 16:42:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnica pelo Projeto e Orçamento
Engª Civil Amanda Faria
Crea: 5071217980
ART n°2620252127126