



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

## Estado de São Paulo

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Obra de Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Drenagem e Recapeamento Asfáltico em diversas Ruas do Município


DATA:

LOCAL: Pavimentação Asfáltica: 1 - Rua Genebra no Jardim Nova Suíça; 2 - Rua Gaivota na Vila Santo Antônio; 3 - Rua Cassio Macedo Soares na Vila Nadir; 4 - Rua Paracatu no Jardim Sumaré; 5 - Rua Jose Barbosa no Bairro Jaguaribe; 6 - Rua 14 no Alto da Vila Inglesa; e, Recapeamento Asfáltico: - 7 - Rua Carmencita da Silveira Bittenfield no Bairro Céu Azul (Trecho) e 8 - Rua Lazar Segal (Trecho) na Vila Capivari.

01/02/2022

ÍTEM	SERVIÇO	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	TOTAL
1	RUA GENEBRA / VILA NOVA SUIÇA	70,00% 856.971,10	30,00% 367.273,33									1.224.244,43
2	RUA GAIVOTA / VL STO ANTONIO			60,90% 480.959,42	39,10% 308.839,09							789.798,51
3	RUA CASSIO MACEDO SOARES / VL NADIR				15,00% 182.979,14	52,00% 634.327,67	33,00% 402.554,10					1.219.860,90
4	RUA PARACATU / JD SUMARE						74,00% 327.266,52	26,00% 114.985,54				442.252,06
5	RUA JOSE BARBOSA - RECANTO DUBIEUX							20,00% 69.581,29	80,00% 278.325,16			347.906,45
6	RUA 14 - VILA INGLEZA								30,00% 166.823,29	70,00% 389.254,35		556.077,64
7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA TRECHO DA RUA CARMENCITA DA SILVEIRA BITTENFIELD - BAIRRO CÉU AZUL							37,00% 224.797,23	30,00% 182.268,02	25,00% 151.890,02	8,00% 48.604,81	607.560,08
8	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - TRECHO DA RUA LAZAR SEGAL - VILA CAPIVARI										100,00% 725.135,36	725.135,36
	<b>TOTAL</b>	<b>856.971,10</b>	<b>367.273,33</b>	<b>480.959,42</b>	<b>491.818,23</b>	<b>634.327,67</b>	<b>729.820,62</b>	<b>409.364,06</b>	<b>627.416,48</b>	<b>541.144,37</b>	<b>773.740,17</b>	<b>5.912.835,43</b>

Campos do Jordão, 02 de maio de 2022.

ASSINATURA:   
RUBENS SAITO NEMOTO  
Engº Civil - Responsável Técnico  
ART nº: 28027230220596843