



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIA PESSANHA  
 LOCAL: RUA FRANCISCO ROMEIRO, Nº 50 - VILA CAPIVARI - CAMPOS DO JORDÃO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
01.00.000	SERVIÇOS INICIAIS /LIMPEZA DO TERRENO	100,00%												100,00%
		R\$ 32.239,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	100,00%	0,00%											100,00%
		R\$ 162.888,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	10,00%	45,00%	30,00%		15,00%								100,00%
		R\$ 46.836,14	R\$ 210.762,64	R\$ 140.508,43	R\$ -	R\$ 70.254,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS				100,00%									100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.381,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.381,84
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS									50,00%	50,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.798,16	R\$ 23.798,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.596,31
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS								50,00%	50,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.144,35	R\$ 44.144,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.288,70
07.00.000	COBERTURA					50,00%	50,00%							100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.746,45	R\$ 96.746,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 193.492,90
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS				10,00%	20,00%					40,00%	30,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,27	R\$ 13.200,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.401,06	R\$ 19.800,80	R\$ -	R\$ -
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS				10,00%	10,00%			20,00%	20,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.420,20	R\$ 7.420,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.840,41	R\$ 14.840,41	R\$ 22.260,61	R\$ 7.420,20	R\$ -	R\$ -
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE							50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75.459,93	R\$ 75.459,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150.919,85
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS									50,00%	50,00%			100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.318,82	R\$ 60.318,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.637,64
14.00.000	VIDROS									100,00%				100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.710,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.710,55
15.00.000	PINTURA												100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70.401,98	R\$ 70.401,98
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	15,00%					5,00%				30,00%	40,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 20.910,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.970,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.821,89	R\$ 55.762,52	R\$ 13.940,63
<b>T O T A L</b>		<b>R\$ 262.874,60</b>	<b>R\$ 210.762,64</b>	<b>R\$ 140.508,43</b>	<b>R\$ 100.402,31</b>	<b>R\$ 187.621,40</b>	<b>R\$ 103.716,77</b>	<b>R\$ 75.459,93</b>	<b>R\$ 134.444,68</b>	<b>R\$ 151.812,28</b>	<b>R\$ 174.600,54</b>	<b>R\$ 82.983,53</b>	<b>R\$ 84.342,61</b>	<b>R\$ 1.709.529,71</b>