



PREFEITURA DE  
**CAMPOS**  
DO JORDÃO

**CAIXA**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

<b>Nº do CT</b> 0385285-77/2012	<b>Proponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Campos do Jordão	<b>Município</b> Campos do Jordão	<b>Empreendimento (nome/apelido)</b> Obra de recapeamento, pavimentação e drenagem em diversas ruas do município de Campos do Jordão
------------------------------------	---	--------------------------------------	---

<b>Modalidade</b> Apoio a projetos de infraestrutura turística	<b>Programa</b> Turismo	<b>Início vigência</b> 05/11/2012	<b>Fim vigência</b> 30/10/2017	<b>Prazo Total - mês(es)</b> 3
---	----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2				Mês 3			
				No período		No período		Acumulado		No período		Acumulado	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	RUA FELÍCIO RAIMUNDO (RECAPE)	202.151,05	21,45%	202.151,05	100,00%			202.151,05	100,00%			202.151,05	100,00%
2	RUA MANOEL PEREIRA ALVES (RECAPE)	102.122,03	10,83%	102.122,03	100,00%			102.122,03	100,00%			102.122,03	100,00%
3	RUA RAPHAEL SAMPAIO VIDAL (RECAPE)	86.890,39	9,22%			86.890,39	100,00%	86.890,39	100,00%			86.890,39	100,00%
4	RUA MARIA TEIXEIRA (RECAPE)	15.879,68	1,68%			15.879,68	100,00%	15.879,68	100,00%			15.879,68	100,00%
5	RUA EVANGELINA JORDÃO (RECAPE)	210.984,47	22,38%			210.984,47	100,00%	210.984,47	100,00%			210.984,47	100,00%
6	AVENIDA ESCÓCIA (RECAPE)	34.381,49	3,65%			34.381,49	100,00%	34.381,49	100,00%			34.381,49	100,00%
7	RUA ANTÔNIO ALVES DE SOUZA (VILA NADIR RECAPE)	127.775,24	13,56%					-		127.775,24	100,00%	127.775,24	100,00%
8	RUA JOÃO GORGES (VILA NADIR RECAPE)	70.621,54	7,49%					-		70.621,54	100,00%	70.621,54	100,00%
9	RUA WILLI DAVIS (PAVIMENTAÇÃO)	91.792,84	9,74%					-		91.792,84	100,00%	91.792,84	100,00%
<b>Total Simples</b>				304.273,08	32,28%	348.136,03	36,93%			290.189,62	30,79%		
<b>Total Acumulado</b>				<b>942.598,73</b>	<b>100,00%</b>			652.409,11	69,21%		942.598,73	100,00%	

Campos do Jordão, 30 de Novembro de 2017.

Local/Data

**Representante Tomador**

Nome: Frederico Guidoni Scaranelo

**Eng./Arq. Responsável**

Nome: Rubens Saito Nemoto  
CREA/CAU: 0601802433