

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
LOCAL: RUA EUNICE SOLIS ALÉM, 160 - ABERNÉSSIA - CAMPOS DO JORDÃO - SP

| ITEM | SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL |
|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 30 | 60 | 90 | 120 | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 5.360,14 | | | | 100,00% 5.360,14 |
| 2.0 | ALAMBRADO | 50,00% 129.217,61 | 50,00% 129.217,61 | | | 100,00% 258.435,21 |
| 3.0 | BANHEIRO E CABINE | 33,33% 132.042,18 | 33,33% 132.042,18 | 33,33% 132.042,18 | | 100,00% 396.126,54 |
| 4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | 50,00% 6.738,97 | 50,00% 6.738,97 | | 100,00% 13.477,94 |
| 5.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | | 50,00% 22.788,99 | 50,00% 22.788,99 | | 100,00% 45.577,97 |
| 6.0 | PISO, PORTAS E JANELAS | | | 50,00% 70.685,21 | 50,00% 70.685,21 | 100,00% 141.370,41 |
| 7.0 | PINTURA | | | | 100,00 23.088,67 | 100,00% 23.088,67 |
| 8.0 | PISTA | | 50,00% 62.683,68 | 50,00% 62.683,68 | | 100,00% 125.367,36 |
| 9.0 | LIMPEZA | | | | 100,00% 1.587,72 | 100,00% 1.587,72 |
| RECURSOS ESTADUAIS | | 239.021,94 | 325.873,43 | 267.341,03 | 67.763,61 | R\$ 900.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | 27.597,99 | 27.597,99 | 27.597,99 | 27.597,99 | R\$ 110.391,96 |
| TOTAL | | 266.619,93 | 353.471,42 | 294.939,02 | 95.361,60 | R\$ 1.010.391,96 |

DATA DA ELABORAÇÃO:

21/03/2022

Responsável Técnico

Nome: Rafael da Silva Melo

CAU: A185079-2

RRT nº