



PREFEITURA DE
CAMPOS
DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em vias do Município
LOCAL: Rua Manoel de Souza Lima e Rua Aristide Inácio de Souza

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
		30	60	90	120	150	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						100,00%
1.1	PLACA DE OBRA	100,00% 3.713,34					3.713,34
2.0	RUA MANOEL DE SOUZA LIMA						100,00%
2.1	DRENAGEM	50,00% 52.128,22	50,00% 52.128,22				104.256,43
2.2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			30,00% 35.080,15	30,00% 35.080,15	40,00% 46.773,53	116.933,82
2.3	CALÇADA EM CONCRETO				50,00% 8.463,52	50,00% 8.463,52	16.927,03
2.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					100,00% 1.481,57	1.481,57
3.0	RUA ARISTIDE INÁCIO DE SOUZA						100,00%
3.1	CORTE DE TERRA			100,00% 9.438,70			9.438,70
3.2	REFORÇO DE BASE			100,00% 11.786,37			11.786,37
3.3	DRENAGEM	50,00% 122.846,89	50,00% 122.846,89				245.693,77
3.4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			30,00% 78.787,53	30,00% 78.787,53	40,00% 105.050,04	262.625,09
3.5	CALÇADA EM CONCRETO				50,00% 23.115,13	50,00% 23.115,13	46.230,26
3.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					100,00% 3.167,96	3.167,96

M



PREFEITURA DE
CAMPOS
DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação em vias do Município
LOCAL: Rua Manoel de Souza Lima e Rua Aristide Inácio de Souza

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
		30	60	90	120	150	
4.0	SANEAMENTO DA RUA MANOEL DE SOUZA LIMA E RUA ARISTIDE INÁCIO DE SOUZA	50,00%	50,00%				
4.1	PROLONGAMENTO DA REDE DE ESGOTO	67.748,62	67.748,62				135.497,24
4.2	REDE COLETIVA DE ESGOTO			40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
4.3	PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA	50,00%	50,00%	41.763,92	41.763,92	20.881,96	104.409,80
	RECURSOS ESTADUAIS	15.178,16	15.178,16				30.356,32
	RECURSOS PRÓPRIOS	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	261.615,22	257.901,88	176.856,66	187.210,24	208.933,70	1.092.517,70
		261.615,22	257.901,88	176.856,66	187.210,24	208.933,70	1.092.517,70

DATA DA ELABORAÇÃO: 10/03/2020


MARCOS ROGÉRIO CIMADON
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5061376180
ART Nº 28027230190549591