




PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Secretaria De Obras e Vias Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: DESMONTE TÉCNICO DO ANTIGO P.S. ANTIGA SECRETARIA DE SAÚDE, PRÉDIO DA FARMÁCIA E E.M. GERALDO PADOVAN

Itens	Serviços	Valor (R\$)	1º Mês		2º Mês		3º Mês	
1	SERVIÇOS INICIAIS	19.888,54	100,00%	19.888,54		-		-
2	RETIRADA PARCIAL DE MATERIAIS	86.853,50	44,00%	38.215,54	40,00%	34.741,40	16,00%	13.896,56
3	DEMOLIÇÃO PISOS, PAREDES E ESTRUTURAS	114.610,76	50,00%	57.305,38	25,00%	28.652,69	25,00%	28.652,69
4	RETIRADA DE ENTULHO E TRANSPORTE	103.128,62	50,00%	51.564,31	30,00%	30.938,59	20,00%	20.625,72
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	42.293,32	50,00%	21.146,66	20,00%	8.458,66	30,00%	12.688,00
	TOTAL GERAL	366.774,74	51,29%	188.120,43	28,03%	102.791,34	20,68%	75.862,97
	BDI 27%	99.029,18		50.792,52		27.753,66		20.483,00
	TOTAL COM BDI	465.803,92		238.912,95		130.545,00		96.345,97


Eng^o Amintas Ferreira da Costa Júnior