



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA DA AVENIDA DR. LUIS ARROBAS MARTINS E DA AVENIDA DOS ALPES, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

LOCAL: AVENIDA LUIS ARROBAS MARTINS E AVENIDA DOS ALPES

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 17.895,74												100,00% 17.895,74
2.0	AVENIDA LUIS ARROBAS MARTINS													
2.1	Demolição	50,00% 42.481,75	50,00% 42.481,75											100,00% 84.963,51
2.2	Drenagem		30,00% 101.057,30	30,00% 101.057,30	40,00% 134.743,06									100,00% 336.857,66
2.3	Pavimentação					50,00% 450.472,16	50,00% 450.472,16							100,00% 900.944,33
3.0	AVENIDA DOS ALPES													
3.1	Demolição							100,00% 37.850,18						100,00% 37.850,18
3.2	Drenagem								30,00% 217.705,25	30,00% 217.705,25	40,00% 290.273,66			100,00% 725.684,15
3.3	Pavimentação											50,00% 977.954,32	50,00% 977.954,32	100,00% 1.955.908,65
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 60.377,49	R\$ 143.539,05	R\$ 101.057,30	R\$ 134.743,06	R\$ 450.472,16	R\$ 450.472,16	R\$ 37.850,18	R\$ 217.705,25	R\$ 203.783,36	R\$ 67.182,51	R\$ 754.863,16	R\$ 977.954,32	R\$ 3.600.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 13.921,89	R\$ 223.091,15	R\$ 223.091,16	-	R\$ 460.104,20
T O T A L		R\$ 60.377,49	R\$ 143.539,05	R\$ 101.057,30	R\$ 134.743,06	R\$ 450.472,16	R\$ 450.472,16	R\$ 37.850,18	R\$ 217.705,25	R\$ 217.705,25	R\$ 290.273,66	R\$ 977.954,32	R\$ 977.954,32	R\$ 4.060.104,20

Arquiteto : Luís Fernando da Silva

CAU: A1-010037-4