



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA (Acompanha Planilha Orçamentária)

OBRA: EXECUÇÃO DE ASFALTO, DRENAGEM E CONTENÇÃO / Emergencial devido a deslizamento de terra

LOCAL: ESTRADA DO HORTO FLORESTAL / Avenida Pedro Paulo

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	MOVIMENTO DE TERRA	82.865,15	80,0%	66.292,12	1,3%	1.077,25	1,3%	1.077,25	17,4%	14.418,54	100,0%	82.865,15
2	DEMOLIÇÃO	13.089,95	100,0%	13.089,95		-		-		-	100,0%	13.089,95
3	MURO DE CONTENÇÃO	348.704,61	30,0%	104.611,38	30,0%	104.611,38	40,0%	139.481,84		-	100,0%	348.704,61
4	DRENAGEM	53.175,51		-		-	50,0%	26.587,75	50,0%	26.587,75	100,0%	53.175,51
5	PAVIMENTAÇÃO	8.988,09		-		-		-	100,0%	8.988,09	100,0%	8.988,09
	TOTAL GERAL	506.823,32		183.993,46		105.688,63		167.146,84		49.994,38		506.823,32

Jônatas A. Carvalho
Crea: 5061596181

Campos do Jordão, agosto de 2018