



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

## CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES  
NÃO GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO:  
CAMPOS DO JORDÃO - SP

DATA BASE:  
04/11/2019

OBJETO:  
URBANIZAÇÃO DO EIXO PRINCIPAL E ENTORNO - PORTAL /  
CAPIVARI FASE IV - INTERSEÇÃO JAGUARIBE

PRAZO PROPOSTO:  
INÍCIO: data da assinatura do Convênio  
FIM: 720 dias a partir da data da assinatura do Convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		4a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 120 dias		PERÍODO: 200 dias		PERÍODO: 200 dias		PERÍODO: 200 dias		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	Prazo de Execução: 90 dias	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	Prazo de Execução: 170 dias	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	Prazo de Execução: 170 dias	Prazo de liberação: em 30 dias após a conclusão da etapa.	Prazo de Execução: 170 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%								100,00%
		R\$	13.819,52								13.819,52
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	%	100,00%								100,00%
		R\$	668.565,74								668.565,74
3	REDE COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS	%	70,00%		30,00%						100,00%
		R\$	186.611,83		79.976,50						266.588,33
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	%	12,22%		47,78%		40,00%				100,00%
		R\$	217.375,29		850.338,36		711.809,11				1.779.522,76
5	CALÇADA	%			40,00%		60,00%				100,00%
		R\$			121.466,82		182.200,21				303.667,03
6	CICLOVIA	%			20,00%		80,00%				100,00%
		R\$			2.716,79		10.867,17				13.583,96
7	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	%					20,00%		80,00%		100,00%
		R\$					428.751,97		1.715.007,90		2.143.759,87
8	ILUMINAÇÃO	%			60,00%		40,00%				100,00%
		R\$			65.448,83		43.632,70				109.081,53
9	URBANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO	%							100,00%		100,00%
		R\$							133.273,15		133.273,15
<b>RECURSOS ESTADUAIS</b>			<b>825.000,00</b>		<b>850.497,07</b>		<b>1.012.768,28</b>		<b>1.436.734,65</b>		<b>4.125.000,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO</b>			<b>261.372,38</b>		<b>269.450,23</b>		<b>320.860,18</b>		<b>455.179,10</b>		<b>1.306.861,89</b>
<b>T O T A L</b>			<b>1.086.372,38</b>		<b>1.119.947,30</b>		<b>1.333.628,46</b>		<b>1.891.913,75</b>		<b>5.431.861,89</b>

ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
Responsável Técnico - Jonatas Araujo de Carvalho  
Crea: 0601802433  
ART: 28027230191253563