



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

ESTADO DE SÃO PAULO

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação e drenagem na Rua Monte Pamir no bairro Monte Carlo

LOCAL: Rua Monte Pamir

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
		931,73						931,73
1.0	DRENAGEM	40,00%	40,00%	20,00%				100,00%
		138.584,71	138.584,71	69.292,35				346.461,77
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
				31.353,93	62.707,87	62.707,87		156.769,67
4.0	CALÇADA EM CONCRETO			35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
				27.684,11	27.684,11	23.729,24		79.097,47
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E LOGRADOURO						100,00%	100,00%
							1.955,12	1.955,12
RECURSOS FEDERAIS		56.918,41	56.538,29	52.354,85	36.877,14	35.263,68	797,63	238.750,00
RECURSOS PRÓPRIOS		82.598,03	82.046,42	75.975,55	53.514,84	51.173,43	1.157,49	346.465,76
TOTAL		139.516,44	138.584,71	128.330,40	90.391,98	86.437,11	1.955,12	585.215,76

MARCOS ROGÉRIO CIMADON

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 5061376180

ART Nº