



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO**  
**MUNICÍPIO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBRA:** Pavimentação e drenagem na Rua Monte Olimpio no bairro Monte Carlo

**LOCAL:** Rua Monte Olimpio

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
		931,73						931,73
2.0	DRENAGEM	40,00%	40,00%	20,00%				100,00%
		100.988,08	100.988,08	50.494,04				252.470,21
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
				32.787,90	65.575,81	65.575,81		163.939,52
4.0	CALÇADA EM CONCRETO			35,00%	35,00%	30,00%		100,00%
				27.787,59	27.787,59	23.817,94		79.393,12
5.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E LOGRADOURO						100,00%	100,00%
							2.291,48	2.291,48
<b>RECURSOS FEDERAIS</b>		<b>48.761,69</b>	<b>48.315,92</b>	<b>53.139,21</b>	<b>44.668,03</b>	<b>42.768,82</b>	<b>1.096,32</b>	<b>238.750,00</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>53.158,12</b>	<b>52.672,16</b>	<b>57.930,32</b>	<b>48.695,37</b>	<b>46.624,92</b>	<b>1.195,16</b>	<b>260.276,06</b>
<b>T O T A L</b>		<b>101.919,81</b>	<b>100.988,08</b>	<b>111.069,54</b>	<b>93.363,40</b>	<b>89.393,74</b>	<b>2.291,48</b>	<b>499.026,06</b>

\_\_\_\_\_  
**MARCOS ROGÉRIO CIMADON**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA Nº 5061376180  
 ART Nº 28027180200631345