



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
PROONENTE		MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO											
ÍTEM	SERVIÇOS	VALOR		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.975,96	70	16.083,17	20	4.595,19	10	2.297,60	0	-	100	22.975,96	
2.0	CORTINA ATIRANTADA	69.297,24	10	6.929,72	20	13.859,45	40	27.718,90	30	20.789,17	100	69.297,24	
3.0	SOLO GRAMPEADO	287.921,70	0	-	20	57.584,34	60	172.753,02	20	57.584,34	100	287.921,70	
4.0	DRENAGEM	1.695,15	0	-	20	339,03	50	847,58	30	508,55	100	1.695,15	
5.0	RECOMPOSIÇÃO DO ATERRO	1.836,30	0	-		-	0	-	100	1.836,30	100	1.836,30	
TOTAL DO MÊS		6,00		23.012,90	19,90	76.378,01	53,06	203.617,09	21,04	80.718,36			
ACUMULADO DO MÊS		6,00		23.012,90	25,90	99.390,91	78,96	303.007,99	100,00	383.726,35			
TOTAL DOS SERVIÇOS												383.726,35	

Quatá, 21 de julho de 2025

ANTONIO CARLOS SOARES
Assinado de forma digital por
ANTONIO CARLOS SOARES
MARAN:23030978869
Dados: 2025.07.20 16:41:56
MARAN:23030978869
-03'00'

ANTONIO CARLOS SOARES MARAN
Engenheiro Civil
CREA SP 506.966.749-6 CREA SC 215012-1
Téc. em Eletrotécnica e Eletroeletrônica
CFT 23030978869
ART: 2620251234525