



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE VELÓRIO PÚBLICO E CONSTRUÇÃO DE MURO  
LOCAL: RUA SEBASTIÃO APARECIDO CESAR - VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA CAMPOS DO JORDÃO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	30	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%						100,00%
		R\$ 67.531,88						R\$ 67.531,88
2.0	FUNDAÇÕES	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 223.661,58	R\$ 223.661,58					R\$ 447.323,16
3.0	SUPERESTRUTURA		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
		R\$ -	R\$ 65.219,14	R\$ 65.219,14	R\$ 65.219,14	R\$ 65.219,14	R\$ -	R\$ 260.876,57
4.0	ALVENARIA/REVESTIMENTOS/ CALÇADA		15,00%	15,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
			R\$ 20.043,19	R\$ 20.043,19	R\$ 40.086,38	R\$ 40.086,38	R\$ 13.362,13	R\$ 133.621,26
5.0	CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS			10,00%	20,00%	20,00%	50,00%	100,00%
				R\$ 10.948,16	R\$ 21.896,32	R\$ 21.896,32	R\$ 54.740,80	R\$ 109.481,60
6.0	PINTURA MURO			0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 19.622,23	R\$ 19.622,23	R\$ 39.244,45
7.0	SERVIÇOS FINAIS		0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			-	-	-	29.185,54	29.185,54	R\$ 58.371,07
8.0	VELÓRIO		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			12.486,87	12.486,87	12.486,87	12.486,87	12.486,87	R\$ 62.434,37
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 291.193,46	R\$ 321.410,79	R\$ 108.697,37	R\$ 139.688,71	R\$ 188.496,47	R\$ 129.397,56	R\$ 1.178.884,36
BDI 24,23%		R\$ 70.556,18	R\$ 77.877,83	R\$ 26.337,37	R\$ 33.846,58	R\$ 45.672,70	R\$ 31.353,03	R\$ 285.643,68
<b>T O T A L</b>		<b>R\$ 361.749,64</b>	<b>R\$ 399.288,62</b>	<b>R\$ 135.034,74</b>	<b>R\$ 173.535,29</b>	<b>R\$ 234.169,17</b>	<b>R\$ 160.750,59</b>	<b>R\$ 1.464.528,04</b>

DATA DA ELABORAÇÃO: 20/02/2026

AUTOR PROJETO/ORÇAMENTO  
Nome: MATEUS BARROS DA SILVA  
Engenheiro Civil  
CREA: 5070651120