



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA (Acompanha Planilha Orçamentária)

OBJETO: "EXECUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÕES"

LOCAL: RUA GAIVOTA, VILA SANTO ANTONIO - CAMPOS DO JORDÃO/SP

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	EXECUÇÃO DO MURO 1 - (2,50 X 2,00)M	6.762,55	100,0%	6.762,55		-	100,0%	6.762,55
2	EXECUÇÃO DO MURO 2 - (10,00 X 2,30)M	20.144,36	100,0%	20.144,36		-	100,0%	20.144,36
3	EXECUÇÃO DO MURO 3 - (3,00 X 1,50)M	21.252,60	100,0%	21.252,60		-	100,0%	21.252,60
4	EXECUÇÃO DO MURO 4 - (15,00 X (2,00X3,50))	43.955,80		-	100,0%	43.955,80	100,0%	43.955,80
	TOTAL GERAL	92.115,31		48.159,51		43.955,80		92.115,31

RUBENS SAITO NEMOTO

Crea: 0601802433

