



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO**

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV  
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA BIBLIOTECA MUNICIPAL HARRY MAURITZ LEWIN  
LOCAL: Rua Altino Arantes, 172 - Abernêssia - Campos do Jordão

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
		30	60	90	120	150	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 8.299,58					100,00% 8.299,58
2.0	DEMOLIÇÃO	100,00% 11.661,56					100,00% 11.661,56
3.0	ESTACIONAMENTO	50,00% 16.038,50	50,00% 16.038,50				100,00% 32.077,00
4.0	FECHAMENTO		50,00% 39.072,89	50,00% 39.072,89			100,00% 78.145,79
5.0	PISO		25,00% 12.681,39	25,00% 12.681,39	25,00% 12.681,39	25,00% 12.681,39	100,00% 50.725,58
6.0	HIDRÁULICA			50,00% 8.854,60	50,00% 8.854,60		100,00% 17.709,20
7.0	ELÉTRICA			50,00% 6.365,02	50,00% 6.365,02		100,00% 12.730,04
8.0	PINTURA				50,00% 30.580,14	50,00% 30.580,14	100,00% 61.160,29
9.0	BANHEIRO EXTERNO				50,00% 30.482,49	50,00% 30.482,49	100,00% 60.964,98
10.0	LIMPEZA					100,00% 4.960,20	100,00% 4.960,20
RECURSOS PRÓPRIOS		7.686,84	7.686,84	7.686,84	7.686,84	7.686,84	R\$ 38.434,20
RECURSOS CONVENIADO		28.312,80	60.105,95	59.287,07	81.276,80	71.017,39	R\$ 300.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>35.999,64</b>	<b>67.792,79</b>	<b>66.973,91</b>	<b>88.963,64</b>	<b>78.704,23</b>	<b>R\$ 338.434,20</b>

DATA DA ELABORAÇÃO: 26/04/2023

Responsável Técnico  
  
 Nome: Luiz Felipe Ferreira dos Santos  
 Crea: 5070239829  
 ART nº 28027230230434874