

MUNICÍPIO:	CAMPOS DO JORDÃO	BOLETIM Nº.	DATA BASE:
OBJETO:	AMPLIAÇÃO DA CICLOVIA	CPOS 187 SIURB JAN 2022 SINAPI 09 2022	23/09/2022
PROCESSO:		PRAZO PROPOSTO	INÍCIO: 180 dias da data da assinatura do convênio
CONVÊNIO:			FINAL: 990 dias a partir da data de assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA	2a. ETAPA	3a. ETAPA	TOTAL
			PERÍODO 400 dias	PERÍODO 290 dias	PERÍODO 300 dias	
			PERÍODO = 180 dias para licitação + 190 dias para a execução + 30 dias para vistoria	PERÍODO = 210 dias para execução + 80 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 1ª etapa	PERÍODO = 190 dias para execução + 110 dias para vistoria e análise contábil da prestação de contas referente à 2ª etapa	
1	TRECHO 1	%	88,62%	11,38%		100,00%
		R\$	685.269,50	68.797,99		754.067,49
2	TRECHO 2	%		100,00%		100,00%
		R\$		540.856,29		540.856,29
3	TRECHO 3	%		32,12%	67,88%	100,00%
		R\$		189.826,80	401.174,53	591.001,33
4	TRECHO 4	%			100,00%	100,00%
		R\$			398.306,56	398.306,56
RECURSOS ESTADUAIS		R\$	600.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00	R\$ 2.000.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	85.269,50	R\$ 99.481,08	R\$ 99.481,08	R\$ 284.231,66
TOTAL		R\$	685.269,50	R\$ 799.481,08	R\$ 799.481,08	R\$ 2.284.231,66
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS			30,00%	35,00%	35,00%	100,00%

OBSERVAÇÃO - CONFORME:

Decreto 66.173 de 26 de outubro de 2021 _ "... a liberação dos recursos, considerando o valor total destes, observará o seguinte:

1 - até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em parcela única, em seguida à expedição da Ordem de Serviço;

2- entre R\$ 500.000,00(quinhentos mil reais) e R\$ 1.000.000,00(Hum milhão de reais), em duas parcelas igualmente divididas;

3- entre R\$ 1.000.000,00 (hum Milhão de reais e R\$ 5.000.000,00(cinco milhões de reais), em 3(três) parcelas, sendo a primeira de 30%(trinta por cento)

4- acima de R\$ 5.000.000,00(cinco milhões), em parcelas sucessivas, conforme estipular o respectivo instrumento, sendo a primeira de 30%(trinta por cento)

5- em qualquer caso, a liberação da parcela única ou da primeira parcela fica condicionada à expedição de ordem de serviço e, no caso das parcelas subsequentes, a aprovação da prestação de contas atinente às anteriores

Responsável Técnico, conforme portaria 1.482/2022

Nome: Luiz Felipe Ferreira dos Santos

Crea: 5070239829

ART: 28027230221566855

Data: 09 de novembro de 2022