



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão
SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA (Acompanha Planilha Orçamentária)

OBJETO: Reforma Posto de Saúde Monte Carlo

LOCAL: RUA MONTE OLÍMPIO, MONTE CARLO - CAMPOS DO JORDÃO/SP

| ITEM | DESCRICAÇÃO | VALOR | MES 1 | | MES 2 | | MES 3 | | MES 4 | | MES 5 | | MES 6 | | ACUMULADO | |
|------|--------------------------------|-------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-------|
| | | TOTAL | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.443,03 | 100,0% | 8.443,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 8.443,03 | |
| 2 | CALHAS E RUFO / ACESSIBILIDADE | 8.633,48 | - | - | 100,0% | 8.633,48 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 8.633,48 | |
| 3 | JANELAS / PORTAS | 9.086,24 | - | - | - | - | - | 50,0% | 4.543,12 | 50,0% | 4.543,12 | - | - | 100,0% | 9.086,24 | |
| 4 | FORRO / PISO | 31.782,80 | - | - | - | - | - | 50,0% | 15.891,40 | 50,0% | 15.891,40 | - | - | 100,0% | 31.782,80 | |
| 5 | MÓVEIS | 59.249,14 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0% | 29.624,57 | 50,0% | 29.624,57 | 100,0% | 59.249,14 | |
| 6 | ELÉTRICA | 13.920,48 | - | - | - | 50,0% | 6.960,24 | 50,0% | 6.960,24 | - | - | - | - | 100,0% | 13.920,48 | |
| 7 | HIDRÁULICA | 4.055,09 | - | - | - | 100,0% | 4.055,09 | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 4.055,09 | |
| 8 | TELHADO | 38.909,43 | 50,0% | 19.454,71 | 50,0% | 19.454,71 | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 38.909,43 | |
| 9 | MURO / ALAMBRADO / PORTÃO | 69.862,48 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0% | 34.931,24 | 50,0% | 34.931,24 | 100,0% | 69.862,48 | |
| 10 | NOVA SALA | 13.086,99 | - | - | - | 30,0% | 3.926,10 | 30,0% | 3.926,10 | 40,0% | 5.234,80 | - | - | 100,0% | 13.086,99 | |
| 11 | PINTURA | 39.995,73 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0% | 19.997,86 | 50,0% | 19.997,86 | 100,0% | 39.995,73 | |
| 12 | LIMPEZA | 3.519,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0% | 3.519,75 | 100,0% | 3.519,75 | |
| | TOTAL GERAL | 300.544,60 | | 27.897,74 | | 28.088,19 | | 14.941,42 | | 31.320,85 | | 110.222,98 | | 88.073,42 | 300.544,60 | |

Rafael da Silva Melo
CAU: A185079-2

Campos do Jordão, 23 de maio de 2024