



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV
 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA DA AVENIDA DR. LUIS ARROBAS MARTINS E DA AVENIDA DOS ALPES, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

LOCAL: AVENIDA LUIS ARROBAS MARTINS E AVENIDA DOS ALPES

| ITEM | SERVIÇOS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 17.895,74 | | | | | | | | | | | | 100,00% 17.895,74 |
| 2.0 | AVENIDA LUIS ARROBAS MARTINS | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Demolição | 50,00% 42.481,75 | 50,00% 42.481,75 | | | | | | | | | | | 100,00% 84.963,51 |
| 2.2 | Drenagem | | 30,00% 101.057,30 | 30,00% 101.057,30 | 40,00% 134.743,06 | | | | | | | | | 100,00% 336.857,66 |
| 2.3 | Pavimentação | | | | | 50,00% 468.787,16 | 50,00% 468.787,16 | | | | | | | 100,00% 937.574,33 |
| 3.0 | AVENIDA DOS ALPES | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Demolição | | | | | | 100,00% 37.850,18 | | | | | | | 100,00% 37.850,18 |
| 3.2 | Drenagem | | | | | | | 30,00% 217.705,25 | 30,00% 217.705,25 | 40,00% 290.273,66 | | | | 100,00% 725.684,15 |
| 3.3 | Pavimentação | | | | | | | | | | 50,00% 1.017.746,37 | 50,00% 1.017.746,37 | | 100,00% 2.035.492,73 |
| RECURSOS ESTADUAIS | | R\$ 60.377,49 | R\$ 143.539,05 | R\$ 101.057,30 | R\$ 134.743,06 | R\$ 468.787,16 | R\$ 468.787,16 | R\$ 37.850,18 | R\$ 217.705,25 | R\$ 145.676,32 | R\$ 67.182,51 | R\$ 794.655,21 | R\$ 959.639,32 | R\$ 3.600.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | - | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 72.028,93 | R\$ 223.091,15 | R\$ 223.091,16 | R\$ 58.107,05 | R\$ 576.318,29 |
| T O T A L | | R\$ 60.377,49 | R\$ 143.539,05 | R\$ 101.057,30 | R\$ 134.743,06 | R\$ 468.787,16 | R\$ 468.787,16 | R\$ 37.850,18 | R\$ 217.705,25 | R\$ 217.705,25 | R\$ 290.273,66 | R\$ 1.017.746,37 | R\$ 1.017.746,37 | R\$ 4.176.318,29 |

Arquiteto : Luís Fernando da Silva

CAU: A1-010037-4