



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORÇO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL: RUA ARISTIDE INÁCIO DE SOUZA

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
		30	60	90	
1.0	PLACA DA OBRA	100,00%			100,00%
		6.732,42			6.732,42
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%			100,00%
		235.860,55	-	-	235.860,55
3.0	DRENAGEM	50,00%	50,00%		100,00%
		149.012,01	149.012,01	-	298.024,01
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			100,00%	100,00%
				350.415,62	350.415,62
5.0	CALÇADA EM CONCRETO			100,00%	100,00%
				72.660,06	72.660,06
RECURSOS FEDERAIS		-	-	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS		391.604,98	149.012,01	423.075,68	963.692,66
TOTAL		391.604,98	149.012,01	423.075,68	963.692,66

Rubens Saito Nemoto
Cresp: 0601802433
Engenheiro Gestor