

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AMADEU CARLETTI JÚNIOR
LOCAL: AV. ESCÓCIA, 251 - VILA BRITÂNICA, CAMPOS DO JORDÃO

ITEM	SERVIÇOS		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 184.218,96	80,00% 147.375,17	5,00% 9.210,95	5,00% 9.210,95	0,00% -	0,00% -	0,00% -	5,00% 9.210,95	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	5,00% 9.210,95	100,00% 184.218,97
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 67.959,73	92,00% 62.522,95	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	8,00% 5.436,78	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 67.959,73
3.0	COBERTURA	R\$ 1.016.817,58	0,00% -	30,00% 305.045,27	30,00% 305.045,27	40,00% 406.727,03	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 1.016.817,57
4.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 159.147,76	0,00% -	0,00% -	30,00% 47.744,33	15,00% 23.872,16	5,00% 7.957,39	15,00% 23.872,16	35,00% 55.701,72	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 159.147,76
5.0	PISO	R\$ 197.791,43	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	10,00% 19.779,14	0,00% -	10,00% 19.779,14	40,00% 79.116,57	40,00% 79.116,57	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 197.791,42
6.0	FORRO	R\$ 51.433,69	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	40,00% 20.573,48	40,00% 20.573,48	0,00% -	20,00% 10.286,74	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 51.433,70
7.0	BATENTES, PORTAS, JANELAS	R\$ 39.570,40	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	30,00% 11.871,12	0,00% -	40,00% 15.828,16	30,00% 11.871,12	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 39.570,40
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA / CFTV / SOM	R\$ 161.838,90	9,00% 14.565,50	0,00% -	0,00% -	0,00% -	10,00% 16.183,89	20,00% 32.367,78	0,00% -	30,00% 48.551,67	20,00% 32.367,78	11,00% 17.802,28	0,00% -	0,00% -	100,00% 161.838,90
9.0	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 136.362,54	2,00% 2.727,25	0,00% -	0,00% -	0,00% -	26,00% 35.454,26	0,00% -	35,00% 47.726,89	15,00% 20.454,38	22,00% 29.999,76	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 136.362,54
10.0	PINTURA	R\$ 137.622,43	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	20,00% 27.524,49	40,00% 55.048,97	40,00% 55.048,97	100,00% 137.622,43
11.0	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 595.475,18	0,00% -	8,00% 47.638,01	0,00% -	0,00% -	28,00% 166.733,05	22,00% 131.004,54	15,00% 89.321,28	15,00% 89.321,28	12,00% 71.457,02	0,00% -	0,00% -	0,00% -	100,00% 595.475,18
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 348.503,02	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	0,00% -	45,00% 156.826,36	40,00% 139.401,21	15,00% 52.275,45	100,00% 348.503,02
TOTAL		R\$ 3.096.741,62	227.190,87	361.894,23	362.000,55	430.599,19	246.107,73	219.689,08	247.750,24	253.272,06	235.098,99	202.153,13	194.450,18	116.535,37	R\$ 3.096.741,62
BDI 27 %		R\$ 836.120,24	61.341,53	97.711,44	97.740,15	116.261,78	66.449,09	59.316,05	66.892,56	68.383,46	63.476,73	54.581,35	52.501,55	31.464,55	R\$ 836.120,24
T O T A L COM BDI		R\$ 3.932.861,86	288.532,40	459.605,67	459.740,70	546.860,97	312.556,82	279.005,13	314.642,80	321.655,52	298.575,72	256.734,48	246.951,73	147.999,92	R\$ 3.932.861,86