



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CENTRO ESPECIALIZADO EM ONDONTOLOGIA - POLO
LOCAL: RUA MARIO COLA FRANCISCO 154

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
		30	60	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 5.671,24		100,00% R\$ 5.671,24
2.0	DEMOLIÇÃO	50,00% R\$ 6.319,98	50,00% R\$ 6.319,98	100,00% R\$ 12.639,95
3.0	SERVIÇOS GERAIS	40,00% R\$ 39.912,83	60,00% R\$ 59.869,25	100,00% R\$ 99.782,08
4.0	HIDRAULICA	R\$ -	100,00% R\$ 10.521,52	100,00% R\$ 10.521,52
5.0	ELÉTRICA	40,00% R\$ 5.983,04	60,00% R\$ 8.974,57	100,00% R\$ 14.957,61
6.0	ESQUADRIAS E PORTAS		100,00% R\$ 4.426,11	100,00% R\$ 4.426,11
7.0	TELHADO		100,00% R\$ 8.712,78	100,00% R\$ 8.712,78
8.0	PINTURA		100,00% R\$ 18.216,28	100,00% R\$ 18.216,28
9.0	LIMPEZA		100,00% 1.713,15	100,00% R\$ 1.713,15
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 57.887,09	R\$ 118.753,63	R\$ 176.640,72
BDI 25%		R\$ 14.471,77	R\$ 29.688,41	R\$ 44.160,18
T O T A L		R\$ 72.358,86	R\$ 148.442,04	R\$ 220.800,90

DATA DA ELABORAÇÃO: 03/02/2025

Responsável Técnica

Nome: Mateus Barros da Silva

Engenheiro Civil

CREA: 5070651120