



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONTENÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO DA RUA AMÉRICO RICHIERI TRECHO II

LOCA: RUA AMÉRICO RICHIERI, VILA TELMA, CAMPOS DO JORDÃO - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.253,27	100%	8.253,27		-		-	100%	R\$ 8.253,27
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 36.250,50		-	20,0%	7.250,10	80%	29.000,40	100%	R\$ 36.250,50
3	RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO	R\$ 180.856,30	50,0%	90.428,15	25,0%	45.214,08	25%	45.214,08	100%	R\$ 180.856,31
4	DRENAGEM - ESCADA HIDRÁULICA	R\$ 41.406,69	20%	8.281,34	80%	33.125,35		-	100%	R\$ 41.406,69
5	MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 79.076,02	50%	39.538,01	50%	39.538,01		-	100%	R\$ 79.076,02
	TOTAL	R\$ 345.842,78		R\$ 146.500,77		R\$ 125.127,54		R\$ 74.214,48		R\$ 345.842,79
	BDI	R\$ 93.377,55		R\$ 36.625,19		R\$ 31.281,89		R\$ 18.553,62		R\$ 93.377,55
	TOTAL GERAL	R\$ 439.220,33	42%	R\$ 183.125,96	36%	R\$ 156.409,43	21%	R\$ 92.768,10	100%	R\$ 439.220,33


Amintas F. Costa Júnior