



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE OBRAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA TELHADO DISTRITO POLICIAL E SIG
LOCAL: R. Renato Ribeiro, 53 - Capivari, Campos do Jordão - SP, 12460-000

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
		30	60	90	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	50,00%	50,00%					100,00%
		R\$ 85.139,22	R\$ 85.139,22					R\$ 170.278,45
2.0	TELHADO/TETO	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		R\$ 21.816,30	R\$ 21.816,30	R\$ 43.632,61	R\$ 43.632,61	R\$ 43.632,61	R\$ 43.632,61	R\$ 218.163,04
3.0	PINTURA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.786,02	R\$ 22.786,02	R\$ 45.572,03
4.0	LIMPEZA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.402,00	R\$ 12.402,00
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ 106.955,53	R\$ 106.955,53	R\$ 43.632,61	R\$ 43.632,61	R\$ 66.418,62	R\$ 78.820,62	R\$ 446.415,52
BDI 25%		R\$ 26.738,88	R\$ 26.738,88	R\$ 10.908,15	R\$ 10.908,15	R\$ 16.604,66	R\$ 19.705,16	R\$ 111.603,88
T O T A L		R\$ 133.694,41	R\$ 133.694,41	R\$ 54.540,76	R\$ 54.540,76	R\$ 83.023,28	R\$ 98.525,78	R\$ 558.019,40

DATA DA ELABORAÇÃO: 21-05-2026

Autor do Projeto/ Orçamento
Nome: MATEUS BARROS DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA: 5070651120