



Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

OBJETO: DEMOLIÇÕES DE EDIFICAÇÕES

LOCAL 1: EMÍLIO LANG JUNÍOR, 115, RECANTO FELIZ - CAMPOS DO JORDÃO/SP

LOCAL 2: RUA PEROBA N° 15, JARDIM EMBAIXADOR - CAMPOS DO JORDÃO/SP

LOCAL 3: RUA RAFAEL SAMPAIO VIDAL N°468 - BRITADOR - CAMPOS DO JORDÃO/SP

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	EMÍLIO LANG JUNÍOR, 115, RECANTO FELIZ	55.346,62	50%	27.673,31	50,0%	27.673,31		-			100,0%	55.346,62
2	RUA PEROBA N° 15, JARDIM EMBAIXADOR	41.800,76		-	50,0%	20.900,38	50%	20.900,38			100,0%	41.800,76
2	RUA RAFAEL SAMPAIO VIDAL N°468 - BRITADOR	45.687,69		-		-	50,0%	22.843,85	50%	22.843,85	100,0%	45.687,69
	TOTAL GERAL	142.835,07		27.673,31		48.573,69		43.744,23		22.843,85		142.835,07

Campos do Jordão, 17 de julho de 2024

Jônatas Araujo de Carvalho
CREA: 5061596181