



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO

Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Objeto: Infraestrutura Urbana - Pavimentação, Recapeamento e Drenagem em Ruas do Município de Campos do Jordão

DATA:

Local: 1 - Rua Emilio Lang Jr / Rua Benigno Ribeiro (Trecho 3); 2 - Av. Rua Adhemar de Barros; 3 - Rua Adauto Camargo Neves; 4 - Rua Maria Aparecida dos Santos; 5 - Rua Claudia e final da Rua Ondina (Trecho 2); 6 - Rua Monte Rei; 7 - Rua Monte Negro; 8 - Rua Americo Richieri; 9 - Rua Deputado Claro Cesar; 10 - Rua 18 de Outubro.

01/02/2022

ÍTEM	SERVIÇO	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	MÊS 7 210	MÊS 8 240	MÊS 9 270	MÊS 10 300	TOTAL
1	AVENIDA EMILIO LANG JR / RUA BENIGNO RIBEIRO (TRECHO) RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	56,00%	44,00%									322.130,30
		180.392,97	141.737,33									
2	AVENIDA ADHEMAR DE BARROS - DRENAGEM PLUVIAL		25,00%	75,00%								469.716,33
			117.429,08	352.287,25								
3	RUA ADAUTO CAMARGO NEVES - BELA VISTA			15,00%	60,00%	25,00%						374.406,55
				56.160,98	224.643,93	93.601,64						
4	RUA MARIA APARECIDA DOS SANTOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					40,00%	50,00%	10,00%				209.033,68
						83.613,47	104.516,84	20.903,37				
5	RUA CLAUDIA (+ Trecho da Rua Ondina) - VILA CHRISTINA					40,00%	20,00%	40,00%				911.634,57
						364.653,83	182.326,91	364.653,83				
6	RUA MONTE REI - MONTE CARLO							50,00%	50,00%			179.624,50
								89.812,25	89.812,25			
7	RUA MONTE NEGRO (TRECHO 1) - MONTE CARLO								50,00%	50,00%		1.733.274,76
									866.637,38	866.637,38		
8	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO - RUA AMERICO RICHIERI - VILA TELMA								50,00%	50,00%		264.985,34
									132.492,67	132.492,67		
9	RUA DEPUTADO CLARO CESAR - VILA TELMA										100,00%	615.301,63
											615.301,63	
10	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO - RUA 18 DE OUTUBRO										100,00%	137.449,38
											137.449,38	
	TOTAL	180.392,97	259.166,41	408.448,23	224.643,93	541.868,94	286.843,75	475.369,45	1.088.942,30	999.130,05	752.751,01	5.217.557,04

ASSINATURA: 
RAFAEL DA SILVA MELO
Arq. CAU Nº A185079 - 2