



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA

OBJETO: “EXECUÇÃO DE MURO CONTENÇÃO EM TRECHO DA RUA MONTE CARLO”

LOCAL: RUA MONTE CARLO - VILA MONTE CARLO - CAMPOS DO JORDÃO/SP

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES EM GERAL	R\$ 12.563,61	100,0%	12.563,61		-		-	100,0%	12.563,61
2	EXECUÇÃO DO MURO	R\$ 34.101,32	50,0%	17.050,66	50,0%	17.050,66		-	100,0%	34.101,32
3	DRENAGEM DO MURO	R\$ 4.282,57	50,0%	2.141,29	50,0%	2.141,29		-	100,0%	4.282,57
4	VEDAÇÕES DOS MUROS, CAIXAS E CANALETAS	R\$ 12.507,00		-	50,0%	6.253,50	50,0%	6.253,50	100,0%	12.507,00
5	CALÇADA EM CONCRETO (10,20 X 1,20 X 0,08)M	R\$ 1.679,18		-		-	100,0%	1.679,18	100,0%	1.679,18
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 9.558,49					100,0%	9.558,49		9.558,49
7	LIMPEZA	R\$ 318,44					100,0%	318,44		318,44
	TOTAL DA ETAPA	R\$ 75.010,61		R\$ 31.755,56		R\$ 25.445,45		R\$ 17.809,60		R\$ 75.010,61
	VALOR (Adotado) BDI 30%	R\$ 22.503,18		R\$ 9.526,67		R\$ 7.633,63		R\$ 5.342,88		R\$ 22.503,18
	TOTAL GERAL	R\$ 97.513,79		R\$ 41.282,23		R\$ 33.079,08		R\$ 23.152,48		R\$ 97.513,79

RUBENS SAITO NEMOTO

Crea: 0601802433