



**Prefeitura Municipal da Estância de Campos do Jordão**

**SECRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS**

**CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA (Acompanha Planilha Orçamentária)**

**OBRA: REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA**

**LOCAL: Rua Roberto Jefer, 37, Capivari**

ITEM	DESCRICAO	VALOR	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		ACUMULADO	
		TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.561,49	70,0%	10.193,04	30,0%	4.368,45	-	-	-	-	100,0%	14.561,49
2	PISOS E REVESTIMENTOS	38.143,82	-	-	10,0%	3.814,38	40,0%	15.257,53	50,0%	19.071,91	100,0%	38.143,82
3	ESQUADRIAS	10.961,05	-	-	-	-	20,0%	2.192,21	80,0%	8.768,84	100,0%	10.961,05
4	ELÉTRICA	17.724,88	-	-	20,0%	3.544,98	40,0%	7.089,95	40,0%	7.089,95	100,0%	17.724,88
5	HIDRÁULICA	20.117,31	10,0%	2.011,73	10,0%	2.011,73	40,0%	8.046,92	40,0%	8.046,92	100,0%	20.117,31
6	TELHADO E FORROS	19.543,79	-	-	50,0%	9.771,89	50,0%	9.771,89	-	-	100,0%	19.543,79
7	FECHAMENTOS	39.230,22	10,0%	3.923,02	10,0%	3.923,02	40,0%	15.692,09	40,0%	15.692,09	100,0%	39.230,22
8	PINTURA	22.041,32	-	-	-	-	-	-	100,0%	22.041,32	100,0%	22.041,32
9	LIMPEZA	1.403,35	-	-	-	-	-	-	100,0%	1.403,35	100,0%	1.403,35
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>183.727,23</b>		<b>10.193,04</b>		<b>4.368,45</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>183.727,23</b>

Jônatas A. Carvalho  
Crea: 5061596181

Campos do Jordão, novembro de 2024