



PREFEITURA DE
CAMPOS
DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

SECRETARIA DE OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PSF VILA CLAUDIA
LOCAL: RUA SÃO CRISTOVÃO, 95 - VILA CRISTINA - CAMPOS DO JORDÃO

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
		180	360		210	240	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.832,24					100,00% 7.832,24
2.0	PISO	50,00% 10.876,72	50,00% 10.876,72				100,00% 21.753,43
3.0	FECHAMENTO E DIVISÓRIAS	25,00% 22.631,79	25,00% 22.631,79	25,00% 22.631,79	25,00% 22.631,79		100,00% 90.527,16
4.0	ELÉTRICA E HIDRÁULICA				50,00% 10.427,33	50,00% 10.427,33	100,00% 20.854,65
5.0	PINTURA					100,00% 15.371,62	100,00% 15.371,62
6.0	LIMPEZA					100,00% 864,50	100,00% 864,50
T O T A L		41.340,75	33.508,51	22.631,79	33.059,12	26.663,45	R\$ 157.203,60
BDI 27%		11.162,00	9.047,30	6.110,58	8.925,96	7.199,13	42.444,97
TOTAL GERAL		52.502,75	42.555,80	28.742,37	41.985,08	33.862,58	199.648,57

DATA DA ELABORAÇÃO: 13/12/2023

Responsável Técnico

Nome: Amintas Ferreira da Costa Junior

Crea: 506113951-2