



PREFEITURA DE
CAMPOS
DO JORDÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS - DECONV

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO
LOCAL: RUA GENKO SAKANE, BRANCAS NUENS - CAMPOS DO JORDÃO - SP

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
		30	60	90	120	
1.0	Canteiro de obras	100,00% 12.741,42				100,00% 12.741,42
2.0	Serviços Preliminares	100,00% 1.274,46				100,00% 1.274,46
3.0	Estabilidade de Encosta	25,00% 103.423,01	25,00% 103.423,01	25,00% 103.423,01	25,00% 103.423,01	100,00% 413.692,06
4.0	Equipamentos de apoio - Aluguel			50,00% 77.084,35	50,00% 77.084,35	100,00% 154.168,70
RECURSOS ESTADUAL		59.469,73	45.453,85	122.538,20	122.538,20	R\$ 350.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		57.969,16	57.969,16	57.969,16	57.969,16	R\$ 231.876,64
TOTAL		117.438,89	103.423,01	180.507,36	180.507,36	R\$ 581.876,64

DATA DA ELABORAÇÃO: 06/12/2023

NODA Engenharia LTDA

Jorge Takashi Noda

Projeto / Orçamento

Responsável Técnico

Jônatas Araújo de Carvalho

CREA 05061596181/SP

ART nº 28027230231913854