



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO
SECRETARIA DE OBRAS

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURINDA DA MATTA
ENDEREÇO: RUA GENKO SAKANE Nº 60 - VILA ABERTINA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALORES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.270,40	100%				R\$ 5.270,40
			R\$ 5.270,40				
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 10.239,90	100%				R\$ 10.239,90
			10.239,90				
3	FUNDAÇÃO (BLOCOS 0,60X0,40X0,60M COM 02 BROCAS Ø 30CM H=5,0M)	R\$ 58.882,38	50%	50%			R\$ 58.882,38
			29.441,19	29.441,19			
4	COBERTURA	R\$ 504.868,77		40%	40%	20%	R\$ 504.868,77
				201.947,51	201.947,51	100.973,75	
5	ENCAPSULAMENTO DE PILARES COM CONCRETO H=3,0	R\$ 19.073,99		40%	40%	20%	R\$ 19.073,99
				7.629,60	7.629,60	3.814,80	
6	MURETA DE FECHAMENTO - REPAROS	R\$ 15.394,74		40%	40%	20%	R\$ 15.394,74
				6.157,90	6.157,90	3.078,95	
7	PISO	R\$ 38.849,35		40%	40%	20%	R\$ 38.849,35
				15.539,74	15.539,74	7.769,87	
8	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 88.897,18		40%	40%	20%	R\$ 88.897,18
				35.558,87	35.558,87	17.779,44	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 30.405,83		40%	40%	20%	R\$ 30.405,83
				12.162,33	12.162,33	6.081,17	
10	PINTURA	R\$ 76.553,25		40%	40%	20%	R\$ 76.553,25
				30.621,30	30.621,30	15.310,65	
11	EQUIPAMENTOS	R\$ 14.207,88				100%	R\$ 14.207,88
						R\$ 14.207,88	
12	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 5.173,54				100%	R\$ 5.173,54
						R\$ 5.173,54	
VALOR TOTAL SEM BDI		R\$ 867.817,21	R\$ 44.951,49	R\$ 339.058,44	R\$ 309.617,25	R\$ 174.190,04	R\$ 867.817,21
VALOR TOTAL DA OBRACOM BDI		R\$ 1.102.127,86	R\$ 57.088,39	R\$ 430.604,21	R\$ 393.213,90	R\$ 221.221,35	R\$ 1.102.127,86